



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
N. 145 del 11-04-2019

Oggetto: Lavori di "Riqualificazione energetica Municipio di Pinzolo, p.ed. 1485 C.C. Pinzolo": approvazione, in linea tecnica e a tutti gli effetti, della Variante n. 2 al progetto esecutivo e modalità di affidamento dei maggiori lavori e forniture.

LA RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 41 di data 25.01.2017 è stato affidato al dott. Ing. Valter Paoli dello Studio MPS Engineering s.r.l., l'incarico di redazione della diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e prestazioni annesse, gestione pratica accesso e rendicontazione conto termico, per i lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo", verso la corresponsione dell'onorario di € 40.729,91 + CNPAIA 4% (€ 1.629,20) + IVA 22% (€ 9.319,00) per complessivi € 51.678,11;
- ✓ a seguito di richiesta di data 01.02.2017 pervenuta al protocollo comunale al n. 1473 di data 03.02.2017, il Tecnico succitato ha chiesto che l'incarico affidatogli sia volturato, per un aspetto contabile, ad un soggetto fiscale diverso, sempre partecipato dal medesimo Tecnico e precisamente lo Studio MPS Ing. Paoli Valter geom. Cavallaro Paolo, con sede a Tione di Trento, in via della Cros n. 4 e che pertanto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 67 di data 15.02.2017 è stato determinato di modificare il soggetto fiscale di riferimento, modificando contestualmente, sempre come da richiesta dello stesso dott. ing. Valter Paoli, anche i termini di consegna degli elaborati di cui all'art. 3 comma 1, dello schema di convenzione (allegato A), approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 519 di data 30.12.2016, sostituendo la data "15 febbraio 2017" con "15 marzo 2017";
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 103 di data 14.03.2017 è stata concessa al dott. ing. Valter Paoli, per le motivazioni contenute nello stesso provvedimento, un'ulteriore proroga per la consegna degli elaborati del progetto definitivo, fissando al 06.04.2017 il nuovo termine;
- ✓ con il Professionista succitato è stata sottoscritta la convenzione d'incarico di cui al rep. n. 892 atti privati di data 06.04.2017;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 138 di data 23.03.2017 è stato affidato al Per. Ind. Nicola Maffei con studio tecnico in Pinzolo (TN), via A. Diaz n. 22, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (art. 90 commi 3,4 D.lgs 81/2008) per i lavori di "Riqualificazione energetica Municipio di Pinzolo, p.ed. 1485 C.C. Pinzolo", verso la corresponsione dell'onorario di € 8.800,00 + EPPI 2% (€ 176,00) + IVA 22% (€ 1.974,72) per complessivi € 10.950,72;

- ✓ con il Per. Ind. Nicola Maffei è stato stipulato il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza di data 23.03.2017 prot. n. 3463;
- ✓ con delibera del Consiglio Comunale n. 20 di data 28/04/2017 è stato approvato, ai soli fini contributivi, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo", redatto dal dott. ing. Valter Paoli dello Studio MPS Ing. Paoli Valter geom. Cavallaro Paolo, con sede in Tione di Trento (TN) e dal p.i. Nicola Maffei con Studio in Tione di Trento per la parte relativa agli adempimenti ex D.Lgs. 81/08, nell'importo complessivo di € 659.000,00 di cui € 480.973,09 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 178.026,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 di data 14.09.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo" redatto dallo Studio MPS Ing. Paoli Valter geom. Cavallaro Paolo, con sede a Tione di Trento, e dal Per. Ind. Nicola Maffei con studio tecnico in Tione di Trento (TN), nell'importo complessivo di € 682.628,83, di cui € 480.127,96 per lavori e € 202.500,87 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 436 di data 16.10.2017 è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo" redatto dallo Studio MPS Ing. Paoli Valter geom. Cavallaro Paolo, con sede a Tione di Trento, e dal Per. Ind. Nicola Maffei con studio tecnico in Tione di Trento (TN), nell'importo complessivo di € 682.628,83, di cui € 480.127,96 per lavori e € 202.500,87 per somme a disposizione dell'amministrazione e con il medesimo provvedimento è stata finanziata, oltre agli importi relativi agli onorari professionali già impegnati, la relativa spesa e definite le modalità di scelta del contraente;
- ✓ come risulta dal verbale di gara telematica n. 48754 dd. 28.11.2017 i lavori di "Isolamento termico pareti perimetrali" previsti nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo" sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Casarotto Srl con sede in Castel Ivano (TN), Strada Della Baricata n.37, che ha offerto il ribasso del 7,220% sul totale di lavori a base di gara e quindi per l'importo netto di €180.429,92 di cui € 1.665,40 per Costi della manodopera, noli non soggetti a ribasso e € 38.138,09 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa).
- ✓ con l'Impresa aggiudicataria è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 3912 di Repertorio - scrittura privata autenticata, in data 19 aprile 2018;
- ✓ come risulta dal verbale di gara telematica n. 48880 dd. 28.11.2017 i lavori di "Sostituzione infissi" previsti nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo" sono stati aggiudicati alla ditta Festi Srl con sede in Villa Lagarina (TN), via Pesenti n.19, che ha offerto il ribasso del 16,000% sul totale di lavori a base di gara e quindi per l'importo netto di € 160.973,87 (di cui € 416,35 per Costi della manodopera, noli non soggetti a ribasso e € 401,22 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
- ✓ con l'Impresa aggiudicataria è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 3905 di Repertorio - scrittura privata autenticata, in data 22 febbraio 2018;
- ✓ come risulta dal verbale di gara telematica n. 48880 dd. 28.11.2017 i lavori di "Isolamento termico coperture" previsti nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo" sono stati aggiudicati alla ditta Compostella Italo con sede in Spiazzo (TN), via Mortaso n. 42, che ha offerto il ribasso del 7,310% sul totale di lavori a base di gara e quindi per l'importo netto di € 90.251,34, di cui € 416,35 per Costi della manodopera, noli non soggetti a ribasso e € 777,34 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
- ✓ con l'Impresa aggiudicataria è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 3903 di Repertorio - scrittura privata autenticata, in data 15 febbraio 2018;
- ✓ come risulta dal verbale di gara telematica n. 55130 dd. 19.06.2018 le "Opere da idraulico" previste nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo" sono state aggiudicate alla ditta Ferrari VPR snc di Ferrari geom. Federico, Ferrari geom. Marco con sede in Pinzolo (TN), via Matteotti n. 38, che ha offerto

- il ribasso del 10,650% sul totale di lavori a base di gara e quindi per l'importo netto di € 10.865,59, di cui € 147,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
- ✓ con lettera pervenuta in data 14.08.2018 prot. n. 10687 il direttore dei lavori, dott. ing. Valter Paoli, ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una variante, in quanto nel corso dei lavori è emersa la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto;
 - ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 353 di data 11.09.2018, per le motivazioni contenute nello stesso provvedimento, è stato affidato dott. ing. Valter Paoli l'incarico di redazione della variante n. 1 al progetto esecutivo, direzione e contabilizzazione dei maggiori lavori e prestazioni annesse, relativamente ai lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo", rimandando ad altro provvedimento l'adeguamento dell'onorario dovuto al Professionista per lo svolgimento dell'incarico della direzione e contabilizzazione dei maggiori lavori e delle prestazioni annesse;
 - ✓ in data 17 settembre 2018 prot. n.11966 il Professionista succitato ha consegnato gli elaborati di Variante n.1 al progetto esecutivo in parola, successivamente modificati ed integrati in data 25 settembre 2018;
 - ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 374 di data 26.09.2018 sono stati approvati, in linea tecnica e a tutti gli effetti, gli elaborati di Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo", redatti dallo Studio MPS Ing. Paoli Valter geom. Cavallaro Paolo, con sede a Tione di Trento, nell'importo complessivo di € 682.628,83 di cui € 455.373,96 per lavori, oneri per la sicurezza e costi mano d'opera, noli e trasporti ed € 227.254,87 per somme a disposizione dell'amministrazione, nonché sono state definite le modalità di affidamento dei maggiori lavori previsti negli elaborati di Variante al progetto esecutivo;
 - ✓ con lettera pervenuta in data 22.01.2019 prot. n. 1030 il direttore dei lavori, dott. ing. Valter Paoli, ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una seconda variante, in quanto nel corso dei lavori è emersa la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto;
 - ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 39 di data 05.02.2019 è stato affidato al dott. ing. Valter Paoli l'incarico di redazione della variante n. 2 al progetto esecutivo, direzione e contabilizzazione dei maggiori lavori e prestazioni annesse, relativamente ai lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo", verso la corresponsione del maggior onorario di € 9.973,30 + CNPAIA 4% (€ 398,93) + IVA 22% (€ 2.281,89) per complessivi € 12.654,12 rispetto all'incarico originario;
 - ✓ il per. ind. Nicola Maffei in data 26.02.2019, ha consegnato una lettera nella quale ha dichiarato che il Piano della sicurezza e di coordinamento facente parte degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 di data 14.09.2017, non necessita di essere aggiornato in conseguenza della natura delle maggiori opere previste nella Variante in parola;
 - ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 65 di data 26.02.2019 è stato adeguato l'onorario al per. ind. Nicola Maffei relativamente all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008 agli importi derivanti dalla Variante n. 2 al progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo", nell'importo di € 11.037,15 + EPPI 2% (€ 220,74) + IVA 22% (€ 2.476,74) per complessivi € 13.734,63, con una maggiore spesa di € 2.237,15 + EPPI 2% (€ 44,74) + IVA 22% (€ 502,02) per complessivi € 2.783,91 rispetto all'incarico originario;
 - ✓ con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 84 di data 12.03.2019 è stata concessa al dott. ing. Valter Paoli dello Studio MPS ing. Paoli Valter e geom. Cavallaro Paolo, con sede a Tione di Trento, in via della Cros n. 4, la proroga del termine per la consegna degli elaborati relativi alla Variante n. 2 al progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo", stabilendo il nuovo termine al 21 marzo 2019;

- ✓ in data 21.03.2019 prot. n. 3808 il dott. ing. Valter Paoli ha consegnato gli elaborati progettuali relativi alla Variante n. 2 al progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo”, successivamente integrati/modificati in data 29.03.2019, in data 05.04.2019 e in data 09.04.2019;

Visti gli elaborati progettuali della Variante n.2 in parola, così come depositati in atti e di seguito elencati:

- A. Relazione di variante
- B. Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.2 - Isolamento termico muri perimetrali
- C. Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.2 - Sostituzione infissi
- D. Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.2- Opere da idraulico
- E. Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.1- Fornitura e posa di tendaggi
- F. Computo metrico estimativo di Variante - Isolamento termico muri perimetrali
- G. Computo metrico estimativo di Variante - Sostituzione infissi
- H. Computo metrico estimativo di Variante - Opere da idraulico
- I. Computo metrico estimativo di Variante – Fornitura e posa di tendaggi
- J. Quadro comparativo di confronto - Isolamento termico muri perimetrali
- K. Quadro comparativo di confronto - Sostituzione infissi
- L. Quadro comparativo di confronto - Opere da idraulico
- M. Quadro comparativo di confronto – Fornitura e posa di tendaggi
- N. Schema atto di sottomissione/atto aggiuntivo - Isolamento termico muri perimetrali
- O. Schema atto di sottomissione - Sostituzione infissi
- P. Schema atto di sottomissione/atto aggiuntivo - Opere da idraulico
- Q. Schema atto di sottomissione/atto aggiuntivo - Opere da idraulico
- R. Quadro economico di raffronto

Precisato che, come risulta dall'elaborato progettuale “Quadro economico di raffronto”, sottoscritto dal Tecnico progettista e allegato al presente provvedimento, la Variante n. 2 al progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 682.628,83 di cui € 507.415,28 per lavori, oneri per la sicurezza e costi mano d'opera, noli e trasporti ed € 175.213,45 per somme a disposizione dell'amministrazione e che l'ammontare complessivo dei maggiori lavori di variante è pari a € 52.041,42 netti suddivisi nelle diverse categorie dei lavori (isolamento termico muri perimetrali e sostituzione infissi), come meglio specificato nel quadro economico succitato, nonché l'ammontare dei maggiori lavori delle opere da idraulico di complessivi netti € 810,38 e della fornitura e posa di tendaggi di complessivi netti € 2.064,37 previsti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che la spesa complessiva del progetto dell'opera rimane invariata rispetto al progetto originario approvato con deliberazione della Giunta comunale n.158 dd. 14/09/2017 e alla Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 374 di data 25.09.2018;

Precisato che le modifiche sopradescritte non sono sostanziali secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 27 della L.P. n. 2 di data 9 marzo 2016, in quanto non mutano sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso;

Ritenuto che un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici e che l'aumento dell'importo contrattuale è all'interno dei limiti di legge di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 27 della L.P. 2/2016;

Visto che i lavori di Variante così come precisati nella “Relazione di variante” si rendono necessari per garantire il perseguimento degli obiettivi dell'intervento nel suo complesso, per la migliore riuscita ed il completamento delle lavorazioni in corso e che è nell'interesse pubblico dell'Amministrazione provvedere alla realizzazione delle opere sopra descritte;

Verificato, per quanto sopra ampiamente illustrato, di poter collocare la Variante al progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 –

Determinazione DETERMINAZIONI n.145 del 11-04-2019 COMUNE DI PINZOLO

C.C. Pinzolo”, fra quelle previste al comma 2, lettera e) e lettera b), dell’art. 27 della L.P. 9 marzo 2016, n.2;

Precisato che gli elaborati progettuali relativi alla Variante n. 2 in approvazione sono stati predisposti in esecuzione dell’incarico professionale come affidato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 39 di data 05.02.2019;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.4 di data 04.03.2019 avente ad oggetto “Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 del Comune di Pinzolo e relativi allegati, aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e approvazione Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019/2021”;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 26 di data 07.03.2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 del Comune di Pinzolo;

Rilevato che la spesa complessiva di progetto dell’opera, oltre alle spese tecniche già impegnate per € 62.628,83, risulta interamente impegnata al Titolo 02 uscita, Area 03 (Area Tecnica), Missione 01, Programma 06 - Cap. 7430 del RR.PP. del Bilancio Preventivo 2019/2021 e che la variante in oggetto non necessita di ulteriore copertura di spesa;

Preso atto, per quanto sopra precisato, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Preso ancora atto che sugli elaborati della Variante in argomento non è necessario acquisire ulteriori autorizzazioni o pareri di legge;

Ritenuti gli elaborati della Variante n. 2 al progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo”, meritevoli di approvazione;

Precisato che, per le premesse innanzi evidenziate è ora necessario ed urgente approvare gli elaborati relativi della Variante n. 2 al progetto esecutivo dei lavori in parola, dimessi in atti come sopra specificato e determinare le modalità di affidamento dei maggiori lavori;

Preso atto, ai sensi dell’art. 126 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., che i maggiori lavori di realizzazione delle opere previste nella Variante n. 2 al progetto esecutivo dei lavori in parola saranno affidati alle imprese aggiudicatrici degli appalti, e in particolare come di seguito precisato:

- lavori di “Isolamento termico pareti perimetrali” alla ditta Costruzioni Casarotto Srl con sede in Castel Ivano (TN), Strada Della Baricata n.37, di complessivi € 49.442,20 netti, mediante sottoscrizione dell’atto di sottomissione/atto aggiuntivo secondo lo schema in approvazione con il presente provvedimento; si precisa che il tempo per l’ultimazione dei lavori, per effetto della realizzazione dei maggiori lavori previsti in Variante viene prorogato di 40 giorni e che per l’esecuzione dei lavori di variante sono stati concordati fra la D.L. e l’appaltatore n° 28 Nuovi Prezzi, da NP.004 a NP.031 soggetti a ribasso e n°7 Nuovi Prezzi da NP.003.S. a NP.009.S relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, di cui al Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi n.2;
- lavori di “Sostituzione infissi” alla ditta Festi Srl con sede in Villa Lagarina (TN), via Pesenti n.19, di complessivi € 2.599,22 netti, mediante sottoscrizione dell’atto di sottomissione secondo lo schema in approvazione; si precisa che il tempo per l’ultimazione dei lavori, per effetto della realizzazione dei maggiori lavori previsti in Variante viene prorogato di 5 giorni e che per l’esecuzione dei lavori di variante sono stati concordati fra la D.L. e l’appaltatore n° 3 Nuovi Prezzi, da NP.007 a NP.009 di cui al Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi n.2;
- lavori di “Opere da idraulico” alla ditta Ferrari VPR snc di Ferrari geom. Federico, Ferrari geom. Marco, con sede in Pinzolo (TN), via Matteotti n. 38, di complessivi € 810,38 netti, mediante sottoscrizione dell’atto di sottomissione/atto aggiuntivo secondo lo schema in approvazione; si precisa che il tempo per l’ultimazione dei

Determinazione DETERMINAZIONI n.145 del 11-04-2019 COMUNE DI PINZOLO

lavori, per effetto della realizzazione dei maggiori lavori previsti in Variante non viene prorogato e che per l'esecuzione dei lavori di variante sono stati concordati fra la D.L. e l'appaltatore n°1 Nuovo Prezzo, NP.005 di cui al Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi n.2;

- "Fornitura e posa di tendaggi" alla ditta Martinelli Confezioni s.n.c., con sede in Comano Terme (TN), fraz. Ponte Arche, via Marconi n. 47, di complessivi € 2.064,37 netti, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo lo schema in approvazione; si precisa che il tempo per l'ultimazione dei lavori, per effetto della maggiore fornitura e posa prevista in Variante viene prorogato di giorni 5 e che per l'esecuzione dei lavori di variante sono stati concordati fra la D.L. e l'appaltatore n°2 Nuovi Prezzi, da NP. 001 a NP. 002 di cui al Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi n.1.

Richiamata la L.P. 26/1993 e s.m. e relativo regolamento d'attuazione.

Richiamata la L.P. 2 di data 09.03.2016 e le s.m. ed i.

Richiamata la L.P. 23/90 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione.

Richiamato il D.lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell'Attività Contrattuale.

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Statuto del Comune di Pinzolo.

Esaminato il Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 30.01.2001, esecutiva.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 04.03.2019 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) – Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); Approvazione Nota integrativa al Bilancio di previsione 2019/2021.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26, di data 07 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 07.03.2019 avente ad oggetto: "Delega competenze di cui al comma 2 lettere a), b) e f) art. 16 dello Statuto Comunale ai Funzionari individuati dal P.E.G. 2019-2021 del Comune di Pinzolo

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 di data 25.03.2019 con la quale è stata approvata la "Prima modifica al Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, inserito nel Documento Unico di programmazione (D.U.P. 2019/2021)".

Verificata la competenza della Responsabile Area Tecnica, nominata con decreto del Sindaco n. 3 di data 01.04.2019, all'adozione della presente determinazione.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare in linea tecnica e a tutti gli effetti, gli elaborati di Variante n. 2 al progetto esecutivo dei lavori di "Riqualficazione energetica del Municipio di Pinzolo, p. ed. 1485 – C.C. Pinzolo", redatti dallo Studio MPS Ing. Paoli Valter geom. Cavallaro Paolo, con sede a Tione di Trento, nell'importo complessivo di € 682.628,83 di cui € 507.415,28 per lavori, oneri per la sicurezza e costi mano d'opera, noli e trasporti ed € 175.213,45 per somme a disposizione dell'amministrazione, come risultante dal Quadro economico di raffronto, sottoscritto dal Tecnico progettista, allegato al presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva rimane invariata rispetto al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n.158 dd. 14/09/2017 e alla Variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 374 di data 25.09.2018;
3. di affidare i maggiori lavori previsti negli elaborati di Variante di cui ad 1) come di seguito precisato:
 - lavori di "Isolamento termico pareti perimetrali" alla ditta Costruzioni Casarotto Srl con sede in Castel Ivano (TN), Strada Della Baricata n.37, di complessivi € 49.442,20 netti, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione/atto aggiuntivo secondo lo

Determinazione DETERMINAZIONI n.145 del 11-04-2019 COMUNE DI PINZOLO

schema in approvazione con il presente provvedimento; si precisa che il tempo per l'ultimazione dei lavori, per effetto della realizzazione dei maggiori lavori previsti in Variante viene prorogato di 40 giorni e che per l'esecuzione dei lavori di variante sono stati concordati fra la D.L. e l'appaltatore n° 28 Nuovi Prezzi, da NP.004 a NP.031 soggetti a ribasso e n°7 Nuovi Prezzi da NP.003.S. a NP.009.S relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, di cui al Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi n.2;

- lavori di "Sostituzione infissi" alla ditta Festi Srl con sede in Villa Lagarina (TN), via Pesenti n.19, di complessivi € 2.599,22 netti, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo lo schema in approvazione; si precisa che il tempo per l'ultimazione dei lavori, per effetto della realizzazione dei maggiori lavori previsti in Variante viene prorogato di 5 giorni e che per l'esecuzione dei lavori di variante sono stati concordati fra la D.L. e l'appaltatore n° 3 Nuovi Prezzi, da NP.007 a NP.009 di cui al Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi n.2;
 - lavori di "Opere da idraulico" alla ditta Ferrari VPR snc di Ferrari geom. Federico, Ferrari geom. Marco, con sede in Pinzolo (TN), via Matteotti n. 38, di complessivi € 810,38 netti, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione/atto aggiuntivo secondo lo schema in approvazione; si precisa che il tempo per l'ultimazione dei lavori, per effetto della realizzazione dei maggiori lavori previsti in Variante non viene prorogato e che per l'esecuzione dei lavori di variante sono stati concordati fra la D.L. e l'appaltatore n°1 Nuovo Prezzo, NP.005 di cui al Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi n.2;
 - "Fornitura e posa di tendaggi" alla ditta Martinelli Confezioni s.n.c., con sede in Comano Terme (TN), fraz. Ponte Arche, via Marconi n. 47, di complessivi € 2.064,37 netti, mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione secondo lo schema in approvazione; si precisa che il tempo per l'ultimazione dei lavori, per effetto della maggiore fornitura e posa prevista in Variante viene prorogato di giorni 5 e che per l'esecuzione dei lavori di variante sono stati concordati fra la D.L. e l'appaltatore n°2 Nuovi Prezzi, da NP. 001 a NP. 002 di cui al Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi n.1;
4. di dare evidenza, che ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 23/1992 che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- A. ricorso gerarchico al Segretario Generale entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del disposto dell'art. 26 del Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e servizi adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 dd. 30.01.2001;
 - B. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora il presente provvedimento sia rivolto a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza;
 - C. per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- I ricorsi sub B e C sono alternativi.
- Per gli atti relativi alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, è ammesso il ricorso sub B nel termine di 30 giorni.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale

Determinazione DETERMINAZIONI n.145 del 11-04-2019 COMUNE DI PINZOLO

- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

II RESPONSABILE AREA TECNICA

Maffei Olga

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa